

FORNITURE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (art. 7, DL. 39/2009)

Gare espletate	Lotti	Importo totale lotto	Oneri sicurezza	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti	Partita IVA	Importo aggiudicato	IVA	Importo contrattuale (IVA inclusa)	% di ribasso	importo ribasso	GAR E	Contratti			
Fornitura e posa in opera di moduli abitativi provvisori in (57.000.000, a base gara + 1.710.000,00 per oneri sicurezza)	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00	07/07/2009	R.T.I. CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCAR.L.	1	00916510365	5.130.000,00	10%	5.643.000,00	13,00%	741.000,00	1	1			
	6	35.226.000,00	1.026.000,00	34.200.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A.	6	02487720241	30.879.180,00	10%	33.967.098,00	12,71%	3.320.820,00		1			
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		MERCATONEUNO SERVICE AUTOTRASPORTI SULMONA (VI)	1	00124270224	5.405.880,00	10%	5.946.468,00	8,16%	465.120,00		1			
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		R.T.I. ILLE PREFABBRICATI SPA	1	00127350403	5.415.171,00	10%	5.956.688,10	8,00%	455.829,00		1			
	1	5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		WORKSTATION ARTUSO LEGNAMI GEOSOLAR COSTRUZIONI	1	01324670544	5.437.497,90	10%	5.981.247,69	7,61%	433.502,10		1			
	1	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00		R.T.I. CEMIT S.r.L.	1	03572360729	1.751.400,00	10%	1.926.540,00	7,70%	138.600,00		1			
	5	1.627.500,00	77.500,00	1.550.000,00		WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.	5	03572360729	1.508.150,00	10%	1.658.965,00	7,70%	119.350,00		1			
	6	1.575.000,00	75.000,00	1.500.000,00		WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.	6	03572360729	1.459.500,00	10%	1.605.450,00	7,70%	115.500,00		1			
	7	2.835.000,00	135.000,00	2.700.000,00		MONSUD S.p.A.	7	00296690647	2.673.000,00	10%	2.940.300,00	6,00%	162.000,00		1			
	10	5.145.000,00	245.000,00	4.900.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A.	10	02448772024	4.606.000,00	10%	5.066.600,00	11,00%	539.000,00		1			
Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli uso scolastico provvisorio"	11	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00	22/07/2009	F.LLI PESSOT SNC	11	03572360729	1.751.400,00	10%	1.926.540,00	7,70%	138.600,00	1	1			
	12	7.350.000,00	350.000,00	7.000.000,00		R.T.I. CEMIT S.r.L.	12	00829300672	6.843.900,00	10%	7.528.290,00	7,23%	506.100,00		1			
	13	5.250.000,00	250.000,00	5.000.000,00		BTP VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI S.r.l.	13	01032490672	4.848.500,00	10%	5.333.350,00	8,03%	401.500,00		1			
	14	787.500,00	37.500,00	750.000,00		R.T.I. SPAR	14	01724560188	779.625,00	10%	857.587,50	1,05%	7.875,00		1			
	15	5.460.000,00	260.000,00	5.200.000,00		F.LLI SAVINI S.r.L.	15	0308538023	5.330.000,00	10%	5.863.000,00	2,50%	130.000,00		1			
	16	4.200.000,00	200.000,00	4.000.000,00		ALGECO S.P.A.	16	03978500720	3.917.200,00	10%	4.308.920,00	7,07%	282.800,00		1			
	18	1.995.000,00	95.000,00	1.900.000,00		R.T.I. TOSONI S.p.A.	18	02474410616	1.738.500,00	10%	1.912.350,00	13,50%	256.500,00		1			
	20	2.310.000,00	110.000,00	2.200.000,00		SAIRA EUROPE	20	02448772024	2.112.000,00	10%	2.323.200,00	9,00%	198.000,00		1			
	21	630.000,00	30.000,00	600.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A.	21	02474410616	549.000,00	10%	603.900,00	13,50%	81.000,00		1			
	22	735.000,00	35.000,00	700.000,00		F.LLI PESSOT SNC	22	02474410616	640.500,00	10%	704.550,00	13,50%	94.500,00		1			
	24	525.000,00	25.000,00	500.000,00		COMI S.R.L.	24	01496180439	519.000,00	10%	570.900,00	1,20%	6.000,00		1			
	25	1.470.000,00	70.000,00	1.400.000,00		PIANCATELLI & C. S.r.L.	25	01735830349	1.384.460,00	10%	1.522.906,00	6,11%	85.540,00		1			
	Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli uso scolastico	2	735.000,00	35.000,00		700.000,00	12/08/2009	CATENA S.r.l	2	0048230776	651.840,00	10%	717.024,00		11,88%	83.160,00	1	1
		3	577.500,00	27.500,00		550.000,00	12/08/2009	CATENA S.r.l	3	0048230776	565.290,00	10%	621.819,00		2,22%	12.210,00	1	1
		9	630.000,00	30.000,00		600.000,00	12/08/2009	CATENA S.r.l	9	0048230776	576.720,00	10%	634.392,00		8,88%	53.280,00	1	1
17		735.000,00	35.000,00	700.000,00	12/08/2009	CATENA S.r.l	17	0048230776	651.840,00	10%	717.024,00	11,88%	83.160,00	1	1			
23		157.500,00	7.500,00	150.000,00	13/08/2009	SRB COSTRUZIONI S.r.L.	23	03978500720	152.500,00	10%	167.750,00	3,33%	5.000,00	1	1			
26		535.000,00	25.000,00	510.000,00	12/08/2009	MODULCASA LINE S.p.A.	26	10735830349	493.945,00	10%	543.339,50	8,05%	41.055,00	1	1			
27		1.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00	13/08/2009	SRB COSTRUZIONI S.r.L.	27	03978500720	1.013.800,00	10%	1.115.180,00	3,62%	36.200,00	1	1			
29		3.045.000,00	145.000,00	2.900.000,00	12/08/2009	R.T.I. SPAR - F.LLI SAVINI S.r.L.	29	01032490672	2.797.050,00	10%	3.076.755,00	8,55%	247.950,00	1	1			
Totale gare espletate		111.850.000,00	4.240.000,00	107.610.000,00					101.582.848,90		111.741.133,79	7,95%	9.241.151,10	10	30			
Acquisto in convenzione CONSIP arredi scolastici per MUSP									367.334,15	20%	440.800,98							

Gare espletate	Lotti	Importo totale lotto	Oneri sicurezza	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti	Partita IVA	Importo aggiudicato	IVA	Importo contrattuale (IVA inclusa)	% di ribasso	importo ribasso	GAR E	Contratti
Gare in via di espletamento															
Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli provvisori ad uso	1	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00											
	2	3.150.000,00	150.000,00	3.000.000,00											
	3	735.000,00	35.000,00	700.000,00											
	4	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00											
	5	3.255.000,00	155.000,00	3.100.000,00											
	6	1.680.000,00	80.000,00	1.600.000,00											
	7	1.260.000,00	60.000,00	1.200.000,00											
	8	1.260.000,00	60.000,00	1.200.000,00											
Totale gare in corso di espletamento		15.330.000,00	730.000,00	13.160.000,00											
Totale generale															
		127.180.000,00	4.970.000,00	120.770.000,00				101.950.183,05		112.181.934,77			9.241.151,10		
Percentuale															
Importo affidamenti a ditte locali		21.129.350,00	18,89%												
importo affidamenti a ditte fuori regione		90.733.223,00	81,11%												
		111.862.573,00													

TOTALE GARE ESPLETATE	10
TOTALE CONTRATTI	30